

Основні напрями діяльності та заходи по їх реалізації у 2021 році

№ з/ п	Перелік заходів	Виконавці	Термін виконання	Потреба в коштах на реалізацію заходу (тис.грн т.)	Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2021 (тис. грн.)					
					Всього	у тому числі				Результат
						Державний бюджет	Обласний бюджет	Місцевий бюджет	Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ										
1.	Завершення будівництва очисних споруд каналізації у м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2021	3243,4	3243,4	-	3170,4	73,0	-	Виконується Освоєно коштів обласного бюджету 3081,4 тис.грн., місцевого – 109,1 тис.грн.
2.	Придбання автовишки	КП «Комсервіс»	2021	1900,0	1900,0	-	-	1900,0	-	Виконано Придбано автовишку за 1890,0 тис.грн.
4.	Поточний ремонт покрівлі КНС №3	КП «Комсервіс»	2021	6,6	6,6	-	-	6,6	-	Виконано Проведено ремонт на суму 2,0 тис.грн. за рахунок коштів підприємства
	Облаштування огорожі міського сміттєзвалища	КП «Комсервіс»	2021	200,0	200,0	-	-	200,0	-	Не виконано

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Будівництво водогінної мережі с.Камені	Міська рада	2021	400,0	400,0	-	-	200,0	200,0	Не виконано
	Капітальний ремонт водопровідних мереж та споруд с.Нехворощ	Міська рада	2021	1196,0	1196,0	-	-	55,5	1140,5	Не виконано Витрачено 53,3тис.грн. коштів місцевого бюджету на корегування проекту
	Капітальний ремонт частини покрівлі приміщення адмінбудинку за адресою пл.Т.Г.Шевченка, 1 м.Андрушівка	Міська рада	2021	299,6	299,6	-	-	299,6	-	Виконано Проведено ремонт на суму 294,2 тис.грн.
	Поточний ремонт частини приміщення зали засідань адмінбудинку за адресою пл.Т.Г.Шевченка, 1 м.Андрушівка	Міська рада	2021	273,1	273,1	-	-	273,1	-	Виконано Проведено ремонт на суму 273,1 тис.грн.
	Поточний ремонт санвузлів адмінбудинку за адресою пл.Т.Г.Шевченка, 1 м.Андрушівка	Міська рада	2021	299,9	299,9	-	-	299,9	-	Виконано Проведено ремонт на суму 299,9 тис.грн.
	Технічне переоснащення комерційного вузла обліку газу адмінбудинку за адресою пл.Т.Г.Шевченка, 1 м.Андрушівка	Міська рада	2021	300,0	300,0	-	-	300,0	-	Не виконано

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Виготовлення правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності	Міська рада	2021	50,0	50,0	-	-	50,0	-	Виконано Виготовлено 5 технічних паспортів на суму 20,8 тис.грн.
Разом:				8168,6	8168,6	-	3170,4	3657,7	1340,5	
ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ БУДІВНИЦТВО										
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мосту через р.Гуйва по вул.Ломоносова м.Андрушівка	Міська рада	2021	1200,0	1200,0	-	-	1200,0	-	Виконується. Замовлення ПКД на будівництво мосту здійснює ОДА
	Проведення поточного ремонту доріг населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади	Міська рада	2021	5000,0	5000,0	-	-	5000,0	-	Виконано 3198,1 тис.грн.
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту вул.Обсерваторна, с.Гальчин	Міська рада	2021	56,0	56,0	-	-	56,0	-	Виконано Виготовлено ПКД за 56,6 тис.грн.
Разом:				6256,0	6256,0	-	-	6256,0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ										
	Реконструкція та модернізація вуличного освітлення м.Андрушівка	Міська рада	2021	10000,0	10000,0	-	-	-	10000,0	Виконується. Виготовляється ПКД
	Реконструкція вуличного освітлення в с.Волосів	Міська рада	2021	336,2	336,2	-	-	336,2	-	Виконано Проведено реконструкцію на суму 253,6 тис.грн.
	Реконструкція вуличного освітлення в с.Града	Міська рада	2021	39,8	39,8	-	-	39,8	-	
	Реконструкція вуличного освітлення в с.Мостове	Міська рада	2021	50,0	50,0	-	-	50,0	-	Не виконано
	Поточний ремонт вуличного освітлення в населених пунктах Андрушівської міської територіальної громади	Міська рада	2021	500,0	500,0	-	-	500,0	-	Виконано Проведено поточний ремонт на суму 375,7 тис.грн.
Разом:				10926,0	10926,0	-	-	926,0	10000,0	
ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ										
	Виготовлення технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки сіл Волосів і Града	Міська рада	2021	60,0	60,0	-	-	60,0	-	Виконано Виготовлено документацію на суму 41,9 тис.грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Виготовлення технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки с.Нова Котельня	Міська рада	2021	60,0	60,0	-	-	60,0	-	Виконано на суму 31,9 тис.грн.
	Виготовлення землевпорядної документації на земельні ділянки під об'єктами комунальної власності	Міська рада	2021	100,0	100,0	-	-	100,0	-	Не виконано
Разом:				220,0	220,0	-	-	220,0	-	
ОСВІТА										
	Поточний ремонт приміщень (влаштування сан.вузлів)	Андрушівський ліцей №1	2021	982,5	982,5	-	-	982,5	-	Виконано Проведено поточний ремонт на суму 982,5 тис.грн.
	Поновлення обладнання харчоблоку закладу	Андрушівський ліцей №1	2021	277,0	277,0	-	-	277,0	-	Не виконано
	Проведення поточного ремонту покрівлі	Андрушівський ліцей №1	2021	814,8	814,8	-	-	814,8	-	Виконується Завезено матеріал
	Заміна підлоги в другому приміщенні майстерні	Андрушівська гімназія	2021	10,0	10,0	-	-	-	10,0	Виконано 10,0 тис.грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Встановлення системи блискавкозахисту	Андрушівська гімназія	2021	10,0	10,0	-	-	-	10,0	Не виконано
	Поглиблення криниці	Антопільська гімназія	2021	7,0	7,0	-	-	-	7,0	Не виконано
	Придбання морозильної камери	Антопільська гімназія	2021	15,0	15,0	-	-	-	15,0	Виконано 15,0 тис.грн.
	Заміна підлоги в їдальні дошкільного структурного підрозділу «Журавлик»	Антопільська гімназія	2021	15,0	15,0	-	-	-	15,0	Виконано 17,0 тис.грн.
	Встановлення камер відеоспостереження	Бровківський ліцей	2021	10,0	10,0	-	-	-	10,0	Не виконано
	Придбання матеріалів для проведення сигналізації у школі, виконання робіт	Бровківський ліцей	2021	60,0	60,0	-	-	-	60,0	Виконано 60,0 тис.грн.
	Придбання принтера, ноутбука	Бровківський ліцей	2021	22,0	22,0	-	-	-	22,0	Не виконано
	Водозабезпечення навчального закладу	Бровківський ліцей	2021	25,0	25,0	-	-	-	25,0	Не виконано
	Ремонт газової котельні (дах)	Гальчинський ліцей	2021	17,0	17,0	-	-	-	17,0	Не виконано
	Поповнення інвентарем харчоблоку	Гальчинський ліцей	2021	3,0	3,0	-	-	-	3,0	Виконано 3,0 тис.грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Буріння свердловини	Городківський ліцей	2021	200,0	200,0	-	-	-	200,0	Виконано 60,0 тис.грн.
	Придбання нової електричної плити із жарочною шафою для харчоблоку їдальні	Зарубинецький ліцей	2021	23,1	23,1	-	-	-	23,1	Не виконано
	Поглиблення криниці	Міньковецька гімназія	2021	7,0	7,0	-	-	-	7,0	Виконано 7,0 тис.грн.
	Заміна лінолеума (кухня, туалети)	Міньковецька гімназія	2021	5,0	5,0	-	-	-	5,0	Не виконано
	Поповнення харчоблоку інвентарем	Павелківський ліцей	2021	19,8	19,8	-	-	-	19,8	Виконано 19,8 тис.грн.
	Капітальний ремонт покрівлі частини будівлі	Андрушівський міський центр розвитку дитини «Дюймовочка»	2021	1500,0	1500,0	-	-	1500,0	-	Виконано 1010,0 тис.грн.
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення термосанації (утеплення) приміщення закладу	Андрушівський міський центр розвитку дитини «Дюймовочка»	2021	178,6	178,6	-	-	178,6	-	Виконано 178,0 тис.грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення пожежної сигналізації	Андрушівський міський центр розвитку дитини «Дюймовочка»	2021	25,0	25,0	-	-	25,0	-	Виконано 24,8 тис.грн.
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення пожежної сигналізації	Андрушівський ЗДО «Малятко»	2021	25,0	25,0	-	-	25,0	-	Виконано 22,2 тис.грн.
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення пожежної сигналізації	Андрушівський ЗДО «Сонечко»	2021	25,0	25,0	-	-	25,0	-	Виконано 24,6 тис.грн.
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення пожежної сигналізації	Андрушівський ЗДО «Дзвіночок»	2021	25,0	25,0	-	-	25,0	-	Виконано 22,8 тис.грн.
	Придбання газового котла	Бровківський ЗДО «Ромашка»	2021	15,8	15,8	-	-	-	15,8	Виконано 15,8 тис.грн.
	Придбання газового котла	Гальчинський ЗДО «Теремок»	2021	20,0	20,0	-	-	20,0	-	Виконано 20,0 тис.грн.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточний ремонт приміщення Мостівської гімназії	Мостівська гімназія	2021	990,9	990,9	-	-	800,0	190,9	Виконано 795,4 тис.грн. місцевий бюджет, 197,0 спонсорські кошти. Всього: 992,4 тис.грн.
	Придбання твердопаливного котла	Яроповицький ЗДО «Теремок»	2021	18,0	18,0	-	-	-	18,0	Виконано 18,0 тис.грн.
	Протипожежний захист дерев'яної конструкції (обробка горища)	Яроповицький ЗДО «Теремок»	2021	10,0	10,0	-	-	-	10,0	Не виконано
Разом:				5356,5	5356,5	-	-	4672,9	683,6	
ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ										
	Бетонні роботи по облаштуванню металевих стовпчиків. Стадіон ДЮСШ вул.Зазулінського 13а, м.Андрушівка	Андрушівська ДЮСШ	2021	3,0	3,0	-	-	-	3,0	Виконано 3,0 тис.грн.
	Реконструкція бігової доріжки. Стадіон ДЮСШ вул.Зазулінського 13а м.Андрушівка	Андрушівська ДЮСШ	2021	50,0	50,0	-	-	-	50,0	Не виконано

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заміна вхідних та міжкімнатних дверей в спорткомплексі вул.Ярослава Мудрого 2, м.Андрушівка	Андрушівська ДЮСШ	2021	56,7	56,7	-	-	-	56,7	Не виконано
	Облаштування території. Спорткомплекс вул.Ярослава Мудрого 2, м.Андрушівка	Андрушівська ДЮСШ	2021	25,0	25,0	-	-	-	25,0	Виконано 25,0 тис.грн.
Разом:				134,7	134,7	-	-	-	134,7	
КУЛЬТУРА										
	Встановлення пожежної сигналізації в міському Будинку культури	Міська рада	2021	219,0	219,0	-	-	219,0	-	Не виконано
	Встановлення пожежної сигналізації в міській бібліотеці	Міська рада	2021	180,0	180,0	-	-	180,0	-	Не виконано
	Придбання газового котла для опалювання міського Будинку культури	Міська рада	2021	80,0	80,0	-	-	80,0	-	Не виконано
	Поточний ремонт даху в будинку культури с.Бровки Перші	Міська рада	2021	50,0	50,0	-	-	-	50,0	Не виконано

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Капітальний ремонт даху Центру дозвілля с.Мостове	Міська рада	2021	1500,0	1500,0	1000,0	-	500,0	-	Не виконано
Разом:				2029,0	2029,0	1000,0	-	979,0	50,0	
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я										
	Облаштування пандусів в медичних закладах	КНП «Центр ПМСД»	2021	50,0	50,0	-	-	50,0	-	Виконано 50,0 тис.грн.
	Придбання високовартісного обладнання	КНП «Андрушівська МЛ»	2021	1700,0	1700,0	-	-	1700,0	-	Виконано 155,0 тис.грн. місцевого бюджету, 705,7 тис.грн. власні кошти. Всього:860,7 тис.грн.
	Поточний ремонт в об'єднаному неврологічно-гінекологічному відділенні	КНП «Андрушівська МЛ»	2021	200,0	200,0	-	-	200,0	-	Виконано 991,1 тис.грн
Разом:				1950,0	1950,0	-	-	1950,0	-	
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ										
	Виготовлення проектно-кошторисної документації для встановлення теплотічильника	КУ «Центр надання соціальних послуг»	2021	3,5	3,5	-	-	-	3,5	Виконано 3,5 тис.грн.

	Поточний ремонт адмінприміщення	КУ «Центр надання соціальних послуг»	2021	8,0	8,0	-	-	-	8,0	Виконано 8,0 тис.грн.
Разом:				11,5	11,5	-	-	-	11,5	
ВСЬОГО:				35082,3	35082,3	1000,0	3170,4	18661,6	12250,3	
