

Основні напрями діяльності та заходи по їх реалізації у 2023 році

№ з/п	Перелік заходів	Виконавці	Термін виконання	Потреба в коштах на реалізацію заходу	Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2023 (тис. грн.)						
					Всього	у тому числі					Результати виконання за 2023 рік
						Державний бюджет	Обласний бюджет	Місцевий бюджет	Інші джерела фінансування		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ											
1.	Придбання спецтехніки	КП «Комсервіс»	2023	В межах фінансових можливостей					Виконано 14,3 млн.грн. Придбано: екскаватор (4238,0 тис.грн.), грейдер (4698,0 тис.грн.), косарку (204,0 тис.грн.), сміттєвоз (5148,0 тис.грн.)		
2.	Проведення благоустрійних робіт в населених пунктах громади	КП «Комсервіс»	2023	В межах фінансових можливостей					Виконано 2345,3 тис.грн.		
3.	Проведення благоустрою земельної ділянки на території автостанції в м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2023	300,0	300,0	-	-	300,0	-	Не виконано	

4.	Будівництво водогінної мережі с.Камені	КП «Комсервіс»	2023	400,0	400,0	-	-	-	400,0	Не виконано Проведено буріння свердловини та корегування проекту на суму 570,0 тис.грн. (спонсорські кошти)
5.	Капітальний ремонт водопровідних мереж в с.Нехворощ Бердичівського району	КП «Комсервіс»	2023	2521,0	2521,0	-	-	2521,0	-	Виконано 2498,9 тис.грн.
6.	Коригування проектно-кошторисної документації на розробку проектно-кошторисної документації державної експертизи гідропоруди по річці Гуйва	КП «Комсервіс»	2023	80,1	80,1	-	-	80,1		Виконано 80,1 тис.грн.
7.	Реконструкція та модернізація вуличного освітлення м.Андрушівка (проект НЕФКО)	Міська рада, КП «Комсервіс»	2023	12000,0	12000,0	-	-	-	12000,0	Виконано 12000,0 тис.грн.
8.	Поточний ремонт вуличного освітлення в населених пунктах Андрушівської міської територіальної громади	КП «Комсервіс»	2023	В межах фінансових можливостей					Виконано 69,0 тис.грн.	
9.	Встановлення автобусних зупинок в населених пунктах громади	КП «Комсервіс»	2023	В межах фінансових можливостей					Не виконано	

10.	Реконструкція системи опалення, поточний ремонт приміщення захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) та перекриття частини даху в приміщенні ДЮСШ за адресою: м.Андрушівка, вул.Я.Мудрого, 2	ДЮСШ	2023	В межах фінансових можливостей						Виконано 1422,8 тис.грн.
11.	Заміна вікон в адмінприміщенні с.Яроповичі	Міська рада	2023	100,0	100,0	-	-	100,0	-	Не виконано
12.	Заміна газового котла в адмінприміщенні с.Городківка	Міська рада	2023	80,0	80,0	-	-	80,0	-	Не виконано
13.	Часткова заміна вікон та дверей в приміщенні ДЮСШ за адресою: м.Андрушівка, вул.Я.Мудрого, 2	ДЮСШ	2023	220,0	220,0	-	-	220,0	-	Виконано 196,08 тис.грн.
14.	Поточний ремонт приміщення захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) протирадіаційного укриття №21475 за адресою с.Гальчин, вул.Незалежності, 1	Міська рада	2023	246,8	246,8	-	-	246,8	-	Виконано 246,8 тис.грн.
15.	Виготовлення правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності	Міська рада	2023	В межах фінансових можливостей						Виконано 108,6 тис.грн. (23 об'єкти)

16.	Виготовлення містобудівної документації (комплексний план просторового розвитку, топографо-геодезична підоснова, генеральний план)	Міська рада	2023	5000,0	5000,0	5000,0	-	-	-	Не виконано
17.	Поточний ремонт водостічної системи адмінбудівлі Андрушівської міської ради	Андрушівська міська рада	2023	120,8	120,8	-	-	120,8	-	Виконано 120,8 тис.грн.
Разом:				21068,7	21068,7	5000,0	-	3668,7	12400,0	

ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ БУДІВНИЦТВО

1.	Будівництво мосту через р.Гуйва по вул.Ломоносова в м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2023	53600,0	53600,0	53600,0	-	-	-	Не виконано
2.	Капітальний ремонт вул.Обсерваторна с.Гальчин	КП «Комсервіс»	2023	5000,0	5000,0	-	5000,0	-	-	Не виконано
3.	Капітальний ремонт вул.Гагаріна м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2023	6500,0	6500,0	-	6500,0	-	-	Не виконано
4.	Капітальний ремонт вул.Станційна м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2023	8410,0	8410,0	-	8410,0	-	-	Не виконано
5.	Капітальний ремонт вул.Ярослава Мудрого м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2023	9800,0	9800,0	-	9800,0	-	-	Не виконано

6.	Капітальний ремонт вул.Залізнична с.Бровки Перші	КП «Комсервіс»	2023	7615,0	7615,0	-	7615,0	-	-	Не виконано
7.	Капітальний ремонт дороги від с.Тарасівка до с.Зарубинці	КП «Комсервіс»	2023	9470,0	9470,0	-	9470,0	-	-	Не виконано
8.	Проведення поточного ремонту комунальних доріг в населених пунктах Андрушівської міської територіальної громади	КП «Комсервіс»	2023	В межах фінансових можливостей						Виконано 7,0 млн.грн.
Разом:				100395,0	100395,0	53600,0	46795,0	-	-	
ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ										
1.	Проведення земельних торгів у формі аукціону на земельні ділянки комунальної власності	Міська рада	2023	В межах фінансових можливостей						Не виконано
2.	Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів	Міська рада	2023	В межах фінансових можливостей						Виконано 21,8 тис.грн.
3.	Проведення інвентаризації земель комунальної власності	Міська рада	2023	В межах фінансових можливостей						Виконано 96,0 тис.грн.
Разом:				-	-	-	-	-	-	

ОСВІТА

1.	Ремонтно-реставраційні роботи з відновлення елементів фасадів пам'ятки архітектури ХІХст. садиби Терещенка в м.Андрушівка	Андрушівський ліцей №1	2023	69000,0	69000,0	69000,0	-	-	-	Не виконано
2.	Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування (усунення аварійних ситуацій) Андрушівський ліцей № 1	Андрушівський ліцей №1	2023	2217,1	2217,1	-	-	2217,1	-	Виконано 2086,9 тис.грн.
3.	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційного укриття Андрушівського ліцею № 1	Андрушівський ліцей №1	2023	286,1	286,1	-	-	286,1	-	Не виконано
4.	Придбання шкільного автобуса Андрушівський ліцей №1	Андрушівський ліцей №1	2023	1625,0	1625,0	-	-	1625,0	-	Виконано Перераховано співфінансування в сумі 1625,0 тис.грн.
5.	Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт захисної споруди (укриття) Андрушівського ліцею №1	Андрушівський ліцей №1	2023	60,0	60,0	-	-	60,0	-	Виконано 60,0 тис.грн.

6.	Капітальний ремонт харчоблоку Андрушівського ліцею №2	Андрушівський ліцей №2	2023	2120,0	2120,0	-	-	2120,0	-	Не виконано Перераховано за проектну документацію 48,0 тис.грн.
7.	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційного укриття Андрушівського ліцею № 2	Андрушівський ліцей №2	2023	286,1	286,1	-	-	286,1	-	Виконано 286,1 тис.грн.
8.	Виготовлення проектно - кошторисної документації та встановлення теплотічильника	Андрушівський ліцей №2	2023	100,0	100,0	-	-	100,0	-	Не виконано
9.	Обробка дерев'яних конструкцій та їх деталей антисептичними та вогнезахисними сумішами Андрушівського ліцею №2	Андрушівський ліцей №2	2023	99,5	99,5	-	-	99,5	-	Виконано 99,5 тис.грн.
10.	Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) Андрушівського ліцею №2	Андрушівський ліцей №2	2023	870,0	870,0	-	500,0	370,0	-	Виконано 870,0 тис.грн.
11.	Будівництво фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Бровківського ліцею Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області	Бровківський ліцей	2023	1566,6	1566,6	-	-	1566,6	-	Виконано 1566,6 тис.грн. спонсорські кошти

12.	Будівництво фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Нехворощанського ліцею	Нехворощанський ліцей	2023	1566,6	1566,6	-	-	1566,6	-	Виконано 1566,6 тис.грн. (спонсорські кошти – 500,0 тис.грн.)
13.	Заміна старого паркану біля Городківського ліцею	Городківський ліцей	2023	100,0	100,0	-	-	100,0	-	Виконано 40,0 тис.грн.
14.	Поточний ремонт цивільної споруди Городківського ліцею	Городківський ліцей	2023	1411,7	1411,7	-	-	1411,7	-	Виконано 1411,7 тис.грн.
15.	Капітальний ремонт (улаштування внутрішніх вбиралень) Павелківського ліцею Андрушівської міської ради Бердичівського району	Павелківський ліцей	2023	451,2	451,2	451,2	-	-	-	Не виконано
16.	Виготовлення проектно-кошторисної документації та монтаж автоматичної пожежної сигналізації Павелківської гімназії	Павелківська гімназія	2023	424,0	424,0	-	-	424,0	-	Виконано 286,3 тис.грн.
17.	Поточний ремонт приміщень (улаштування санвузлів) Міньковецької гімназії	Міньковецька гімназія	2023	400,0	400,0	400,0	-	-	-	Не виконано

18.	Закупівля нових тенів для електробатарей в приміщенні Яроповицького ліцею	Яроповицький ліцей	2023	100,0	100,0	-	-	100,0	-	Виконано 23,5 тис.грн.
19.	Улаштування системи пожежного захисту Яроповицького ліцею	Яроповицький ліцей	2023	186,0	186,0	-	-	186,0	-	Виконано 186,0 тис.грн.
20.	Улаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуації людей, системи передавання тривожних сповіщень об'єкта	Андрушівський ЗДО «Дзвіночок»	2023	156,0	156,0	-	-	156,0	-	Виконано 98,6 тис.грн.
21.	Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт укриття Андрушівського ЗДО «Дзвіночок»	Андрушівський ЗДО «Дзвіночок»	2023	78,0	78,0	-	-	78,0	-	Виконано 78,0 тис.грн.
22.	Улаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуації людей, системи передавання тривожних сповіщень об'єкта	Андрушівський ЗДО «Сонечко»	2023	386,0	386,0	-	-	386,0	-	Виконано 386,0 тис.грн.
23.	Поточний ремонт захисної споруди ЗДО «Сонечко»	ЗДО «Сонечко»	2023	1015,4	1015,4	-	-	1015,4	-	Виконано 822,0 тис.грн.

24.	Улаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуації людей, системи передавання тривожних сповіщень об'єкта	Андрушівський центр розвитку дитини «Дюймовочка»	2023	312,0	312,0	-	-	312,0	-	Виконано 312,0 тис.грн.
25.	Виготовлення проектно - кошторисної документації та встановлення теплотічильника	Андрушівський ЗДО «Малятко»	2023	100,0	100,0	-	-	100,0	-	Не виконано
26.	Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту покрівлі ЗДО «Малятко»	ЗДО «Малятко»	2023	26,5	26,5	-	-	26,5	-	Виконано 26,5 тис.грн.
Разом:				84943,8	84943,8	69851,2	500,0	14592,6	-	
КУЛЬТУРА										
1.	Реконструкція даху клубу в с.Мостове	Міський будинок культури	2023	2000,0	2000,0	-	-	2000,0	-	Не виконано
2.	Коригування проектно-кошторисної документації ремонту даху будівлі Центру дозвілля в с.Мостове	Андрушівський міський Будинок культури	2023	60,5	60,5	-	-	60,5	-	Виконано 60,5 тис.грн.
3.	Капітальний ремонт даху міського Будинку культури	Міський будинок культури	2023	2500,0	2500,0	-	-	2500,0	-	Не виконано

4.	Придбання газового котла для Андрушівського міського Будинку культури	Андрушівський міський Будинок культури	2023	53,0	53,0	-	-	53,0	-	Виконано 52,7 тис.грн.
5.	Покращення матеріально-технічного забезпечення та поточний ремонт приміщень закладів культури	Міський будинок культури	2023	В межах фінансових можливостей						Виконано 100,0 тис.грн.
Разом:				4613,5	4613,5	-	-	4613,5	-	
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я										
1.	Придбання медичної апаратури та обладнання	КНП «Андрушівська МЛ», КНП «Центр ПМСД»	2023	В межах фінансових можливостей						Виконано 11496,8 тис.грн.
2.	Поточний ремонт приміщень закладів охорони здоров'я	КНП «Андрушівська МЛ», КНП «Центр ПМСД»	2023	В межах фінансових можливостей						Виконано 1340,5 тис.грн.
Разом:				-	-	-	-	-	-	
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ										
1.	Виготовлення проектно - кошторисної документації та встановлення теплотічильника	КУ «Центр надання соціальних послуг	2023	100,0	100,0	-	-	100,0	-	Не виконано
Разом:				100,0	100,0	-	-	100,0	-	

ВСЬОГО:

211121,0

211121,0

128451,2

47295,0

22974,
8

12400,0