

**Основні напрями діяльності
та заходи по їх реалізації у 2024 році**

№ з/п	Перелік заходів	Виконавці	Термін виконання	Потреба в коштах на реалізацію заходу (тис.грн.)	Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2024 (тис. грн.)						
					Всього	у тому числі					Стан виконання заходів за I півріччя 2024 року
						Державний бюджет	Обласний бюджет	Місцевий бюджет	Інші джерела фінансування		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ											
1.	Придбання спецтехніки	КП «Комсервіс»	2024		В межах фінансових можливостей					Не виконано	
2.	Проведення благоустрійних робіт на кладовищах, сміттєзвалищах та в населених пунктах громади	КП «Комсервіс»	2024		В межах фінансових можливостей					Виконується 5682,8 тис.грн.	
3.	Проведення благоустрою земельної ділянки на території автостанції в м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2023	300,0	300,0	-	-	300,0	-	Виконується 177,4 тис.грн.	
4.	Реконструкція гідропоруди на р.Гуйва по вул.Благовіщенська в м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2024	5988,6	5988,6	-	5388,6	600,0	-	Не виконано	
5.	Капітальний ремонт гуртожитку по вул.Садова,9 в м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2024	4519,3	4519,3	-	-	4519,3		Виконується 1373,4 тис.грн.	
6.	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення за адресою: м.Андрушівка, вул.Київська,9	КП «Комсервіс»	2024		В межах фінансових можливостей					Виконується	
7.	Поточний ремонт вуличного освітлення в населених пунктах Андрушівської міської територіальної громади	КП «Комсервіс»	2024		В межах фінансових можливостей					Виконується 36,0 тис.грн.	
8.	Встановлення автобусних зупинок в населених пунктах громади	КП «Комсервіс»	2024		В межах фінансових можливостей					Виконується 3 зупинки	
9.	Капітальний ремонт даху адмінприміщення с.Гальчин	Міська рада	2024	580,0	580,0	-	-	580,0	-	Виконано 444,5 тис.грн.	

10.	Облаштування блискавкозахисту в адміністративному приміщенні Гальчинського старостату	Міська рада	2024	69,3	69,3	-	-	69,3	-	Виконано 62,5 тис.грн.
11.	Капітальний ремонт покрівлі адміністративного приміщення Яроповицького старостату	Міська рада	2024	845,0	845,0	-	-	845,0	-	Виконано 745,0 тис.грн.
12.	Проведення експертизи кошторисної документації об'єкту «Капітальний ремонт водопровідних мереж та споруд в с.Нехворощ»	Міська рада	2024	4,7	4,7	-	-	4,7	-	Виконано 4,7 тис.грн.
13.	Виготовлення правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності	Міська рада	2024	В межах фінансових можливостей						Виконується
14.	Виготовлення містобудівної документації (комплексний план просторового розвитку, топографо-геодезична підоснова, генеральний план)	Міська рада	2024	5000,0	5000,0	5000,0	-	-	-	Не виконано
Разом:				17306,9	17306,9	5000,0	5388,6	6918,3	-	

ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ БУДІВНИЦТВО

1.	Будівництво мосту через р.Гуйва по вул.І.Огієнка в м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2024	53600,0	53600,0	53600,0	-	-	-	Не виконано
2.	Капітальний ремонт вул.Гагаріна м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2024	6500,0	6500,0		6500,0	-	-	Не виконано
3.	Капітальний ремонт вул.Станційна м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2024	8410,0	8410,0		8410,0	-	-	Не виконано
4.	Капітальний ремонт вул.Ярослава Мудрого м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2024	9800,0	9800,0		9800,0	-	-	Не виконано
5.	Капітальний ремонт вул.Залізнична с.Бровки Перші	КП «Комсервіс»	2024	7615,0	7615,0		7615,0	-	-	Не виконано
6.	Капітальний ремонт дороги від с.Тарасівка до с.Зарубинці	КП «Комсервіс»	2024	9470,0	9470,0		9470,0	-	-	Не виконано
7.	Проведення поточного ремонту комунальних доріг в населених пунктах Андрушівської міської територіальної громади	КП «Комсервіс»	2024	В межах фінансових можливостей						Виконується 3441,6 тис.грн.

Разом:	95395,0	95395,0	53600,0	41795,0	-	-	
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	--

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ							
1.	Проведення земельних торгів у формі аукціону на земельні ділянки комунальної власності	Міська рада	2024	В межах фінансових можливостей			Не виконано
2.	Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів	Міська рада	2024	В межах фінансових можливостей			Не виконано
3.	Проведення інвентаризації земель комунальної власності	Міська рада	2024	В межах фінансових можливостей			Виконується 49,8 тис.грн.
4.	Проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів	Міська рада	2024	В межах фінансових можливостей			Виконується 30,6 тис.грн.
5.	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності	Міська рада	2024	В межах фінансових можливостей			Не виконано
Разом:				-	-	-	-

ОСВІТА										
1.	Ремонтно-реставраційні роботи з відновлення елементів фасадів пам'ятки архітектури ХІХст. садиби Терещенка в м.Андрушівка	Андрушівський ліцей №1	2024	69000,0	69000,0	69000,0	-	-	-	Не виконано
2.	Коригування та проведення комплексної експертизи проектно-кошторисної документації на об'єкт «Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури національного значення Палацу М.Терещенка по вул.Садова, 1 в м.Андрушівка Житомирської області »	Андрушівський ліцей №1	2024	555,0	555,0	-	-	555,0	-	Виконується
3.	Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) за адресою: м.Андрушівка, вул.Шкільна, 3	Андрушівський ліцей №2	2024	13 674,0	13674,0	13674,0	-	-	-	Не виконано

4.	Капітальний ремонт покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти «Малютко») за адресою: м.Андрушівка, вул.Зазулінського, 3	Андрушівський ліцей №2	2024	3356,2	3356,2	-	-	3356,2	-	Виконано 2128,4 тис.грн.
5.	Капітальний ремонт харчоблоку із заміною обладнання	Андрушівський ліцей №2	2024	2120,1	2120,1	-	2120,1	-	-	Не виконано
6.	Заміна вікон	Городківський ліцей	2024	400,0	400,0	-	-	400,0	-	Виконано 99,0 тис.грн.
7.	Будівництво фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту	Антопільська гімназія	2024	2000,0	2000,0	-	-	2000,0	-	Не виконано
8.	Капітальний ремонт покрівлі ЗДО «Дзвіночок»	Андрушівський ЗДО «Дзвіночок»	2024	2968,5	2968,5			2968,5		Виконано 1414,8 тис.грн.
9.	Будівництво фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Нехворощанського ліцею Андрушівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25а в с. Нехворощ, Бердичівського району, Житомирської області	Нехворощанський ліцей	2024	13000,0	13000,0	13000,0	-	-	-	Виконується
10.	Будівництво фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Бровківського ліцею Андрушівської міської ради за адресою: вул. Івана Франка. 6-а в с. Бровки Перші, Бердичівського району, Житомирської області	Бровківський ліцей	2024	13000,0	13000,0	13000,0	-	-	-	Виконується
11.	Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі Зарубинецького ліцею»	Зарубинецький ліцей	2024	74,3	74,3	-	-	74,3	-	Виконано 74,3 тис.грн.

12.	Поточний ремонт укриття	Навчальні заклади громади	2024	В межах фінансових можливостей						Виконується 3114,7 тис.грн. (ДНЗ Дзвіночок – 2854,0 тис.грн., ліцей №1 – 1054,5 тис.грн.)
13.	Капітальний ремонт найпростішого укриття у підвальному приміщенні	Андрушівський міський центр розвитку дитини «Дюймовочка»	2024	1500,0	1500,0	-	-	1500,0	-	Виконується 471,9 тис.грн.
14.	Капітальний ремонт покрівлі їдальні	Андрушівський ліцей №1	2024	1453,0	1453,0	-	-	1453,0	-	Виконано 1426,4 тис.грн.
15.	Протипожежні заходи в навчальних закладах громади (виготовлення проектно-кошторисних документів, улаштування систем пожежної сигналізації, систем керування евакуаванням людей, системи передачі тривожних сповіщень, систем блискавкозахисту, обробка дерев'яних конструкцій)	Навчальні заклади громади	2024	В межах фінансових можливостей						Виконується 192,2 тис.грн.
Разом:				123100,3	123100,3	108674,0	2120,1	12306,2	-	

КУЛЬТУРА

1.	Реконструкція даху клубу в с.Мостове	Міський будинок культури	2024	2363,0	2363,0	-	-	2363,0	-	Не виконано
2.	Покращення матеріально-технічного забезпечення та поточний ремонт приміщень закладів культури	Міський будинок культури	2024	В межах фінансових можливостей						Виконується 344,5 тис.грн.
Разом:				2363,0	2363,0	-	-	2363,0	-	

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

1.	Придбання медичної апаратури та обладнання	КНП «Андрушівська МЛ», КНП «Центр ПМСД»	2024	В межах фінансових можливостей						Виконується 345,4 тис.грн.
2.	Поточний ремонт приміщень закладів охорони здоров'я	КНП «Андрушівська МЛ», КНП «Центр ПМСД»	2024	В межах фінансових можливостей						Виконується 600,9 тис.грн.
3.	Підключення Нехворощанського ФАПа до водогінної мережі	КНП «Центр ПМСД», КП «Комсервіс»	2024	В межах фінансових можливостей						Виконано
4.	Придбання житла для медичних працівників	КНП «Андрушівська МЛ», КНП «Центр ПМСД»	2024	В межах фінансових можливостей						Не виконано
5.	Капітальний ремонт протирадіаційного укриття КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради	КНП «Андрушівська МЛ»	2024	592,6	592,6	-	-	592,6	-	Виконано 592,6 тис.грн.
Разом:				592,6	592,6	-	-	592,6	-	

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

1.	Проведення благоустрійних робіт на стадіоні ДЮСШ в м.Андрушівка	ДЮСШ	2024	В межах фінансових можливостей						Не виконано
2.	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі спортивного комплексу за адресою м.Андрушівка, вул. Я.Мудрого,2	ДЮСШ	2024	В межах фінансових можливостей						Виконується 3,0 млн.грн.
3.	Улаштування системи пожежної сигналізації спортивного комплексу за адресою м.Андрушівка, вул. Я.Мудрого,2	ДЮСШ	2024	320,0	320,0	-	-	320,0	-	Виконується
Разом:				320,0	320,0	-	-	320,0	-	
ВСЬОГО:				232039,8	232039,8	167274,0	49303,7	15462,1	-	

