

**Основні напрями діяльності  
та заходи по їх реалізації у 2024 році**

| №<br>з/п             | Перелік заходів                                                                                                          | Виконавці                            | Термін виконання | Потреба в коштах на реалізацію заходу (тис.грн.) | Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2024 (тис. грн.) |                  |                 |                 |                           |                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                      |                                                                                                                          |                                      |                  |                                                  | Всього                                                      | у тому числі     |                 |                 |                           |                                       |
|                      |                                                                                                                          |                                      |                  |                                                  |                                                             | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування | Стан виконання заходів за 2024 рік    |
| 1                    | 2                                                                                                                        | 3                                    | 4                | 5                                                | 6                                                           | 7                | 8               | 9               | 10                        | 11                                    |
| КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ |                                                                                                                          |                                      |                  |                                                  |                                                             |                  |                 |                 |                           |                                       |
| 1.                   | Придбання спецтехніки                                                                                                    | КП «Комсервіс»                       | 2024             | В межах фінансових можливостей                   |                                                             |                  |                 |                 |                           | Не виконано                           |
| 2.                   | Проведення благоустрійних робіт на кладовищах, сміттєзвалищах та в населених пунктах громади                             | КП «Комсервіс»                       | 2024             | В межах фінансових можливостей                   |                                                             |                  |                 |                 |                           | Виконано<br>13058,0 тис.грн.          |
| 3.                   | Проведення благоустрою земельної ділянки на території автостанції в м.Андрушівка                                         | КП «Комсервіс»                       | 2024             | 300,0                                            | 300,0                                                       | -                | -               | 300,0           | -                         | Виконано<br>205,0 тис.грн.            |
| 4.                   | Реконструкція гідропоруди на р.Гуйва по вул.Благовіщенська в м.Андрушівка                                                | КП «Комсервіс»                       | 2024             | 5988,6                                           | 5988,6                                                      | -                | 5388,6          | 600,0           | -                         | Не виконано                           |
| 5.                   | Капітальний ремонт гуртожитку по вул.Садова,9 в м.Андрушівка                                                             | КП «Комсервіс»                       | 2024             | 4519,3                                           | 4519,3                                                      | -                | -               | 4519,3          | -                         | Виконано<br>4305,2 тис.грн.           |
|                      | Капітальне будівництво огорожі по вулицях міста Андрушівка                                                               | КП «Комсервіс»                       | 2024             | 740,0                                            | 740,0                                                       | -                | -               | 740,0           | -                         | Виконано<br>740,0 тис.грн.            |
| 6.                   | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення за адресою: м.Андрушівка, вул.Київська,9 | КЗПО «Будинок дитячої творчості» АМР | 2024             | В межах фінансових можливостей                   |                                                             |                  |                 |                 |                           | Виконано<br>81,2 тис.грн.             |
| 7.                   | Поточний ремонт вуличного освітлення в населених пунктах Андрушівської міської територіальної громади                    | КП «Комсервіс»                       | 2024             | В межах фінансових можливостей                   |                                                             |                  |                 |                 |                           | Виконано<br>172,5 тис.грн.            |
| 8.                   | Встановлення автобусних зупинок в населених пунктах громади                                                              | КП «Комсервіс»                       | 2024             | В межах фінансових можливостей                   |                                                             |                  |                 |                 |                           | Виконано<br>3 зупинки (22,9 тис.грн.) |

|               |                                                                                                                                    |             |      |                                |                |               |               |               |          |                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------------------------------|
| 9.            | Капітальний ремонт даху адмінприміщення с.Гальчин                                                                                  | Міська рада | 2024 | 580,0                          | 580,0          | -             | -             | 580,0         | -        | Виконано<br>444,5 тис.грн.             |
| 10.           | Облаштування блискавкозахисту в адміністративному приміщенні Гальчинського старостату                                              | Міська рада | 2024 | 69,3                           | 69,3           | -             | -             | 69,3          | -        | Виконано<br>62,5 тис.грн.              |
| 11.           | Капітальний ремонт покрівлі адміністративного приміщення Яроповицького старостату                                                  | Міська рада | 2024 | 845,0                          | 845,0          | -             | -             | 845,0         | -        | Виконано<br>745,0 тис.грн.             |
| 12.           | Проведення експертизи кошторисної документації об'єкту «Капітальний ремонт водопровідних мереж та споруд в с.Нехвороц»             | Міська рада | 2024 | 4,7                            | 4,7            | -             | -             | 4,7           | -        | Виконано<br>4,7 тис.грн.               |
| 13.           | Виготовлення правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності                                                        | Міська рада | 2024 | В межах фінансових можливостей |                |               |               |               |          | Кошти місцевого бюджету не витрачались |
| 14.           | Виготовлення містобудівної документації (комплексний план просторового розвитку, топографо-геодезична підоснова, генеральний план) | Міська рада | 2024 | 5000,0                         | 5000,0         | 5000,0        | -             | -             | -        | Не виконано                            |
| <b>Разом:</b> |                                                                                                                                    |             |      | <b>18046,9</b>                 | <b>18046,9</b> | <b>5000,0</b> | <b>5388,6</b> | <b>7658,3</b> | <b>-</b> |                                        |

| ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ БУДІВНИЦТВО |                                                                 |                |      |         |         |         |        |   |   |             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|---------|---------|--------|---|---|-------------|
| 1.                           | Будівництво мосту через р.Гуйва по вул.І.Огієнка в м.Андрушівка | КП «Комсервіс» | 2024 | 53600,0 | 53600,0 | 53600,0 | -      | - | - | Не виконано |
| 2.                           | Капітальний ремонт вул.Гагаріна м.Андрушівка                    | КП «Комсервіс» | 2024 | 6500,0  | 6500,0  |         | 6500,0 | - | - | Не виконано |
| 3.                           | Капітальний ремонт вул.Станційна м.Андрушівка                   | КП «Комсервіс» | 2024 | 8410,0  | 8410,0  |         | 8410,0 | - | - | Не виконано |
| 4.                           | Капітальний ремонт вул.Ярослава Мудрого м.Андрушівка            | КП «Комсервіс» | 2024 | 9800,0  | 9800,0  |         | 9800,0 | - | - | Не виконано |
| 5.                           | Капітальний ремонт вул.Залізнична с.Бровки Перші                | КП «Комсервіс» | 2024 | 7615,0  | 7615,0  |         | 7615,0 | - | - | Не виконано |
| 6.                           | Капітальний ремонт дороги від с.Тарасівка до с.Зарубинці        | КП «Комсервіс» | 2024 | 9470,0  | 9470,0  |         | 9470,0 | - | - | Не виконано |

|                           |                                                                                                                 |                |      |                                |                |                |                |   |   |                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|-------------------------------------------|
| 7.                        | Проведення поточного ремонту комунальних доріг в населених пунктах Андрушівської міської територіальної громади | КП «Комсервіс» | 2024 | В межах фінансових можливостей |                |                |                |   |   | Виконано<br>5300,0 тис.грн.               |
| <b>Разом:</b>             |                                                                                                                 |                |      | <b>95395,0</b>                 | <b>95395,0</b> | <b>53600,0</b> | <b>41795,0</b> | - | - |                                           |
| <b>ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ</b> |                                                                                                                 |                |      |                                |                |                |                |   |   |                                           |
| 1.                        | Проведення земельних торгів у формі аукціону на земельні ділянки комунальної власності                          | Міська рада    | 2024 | В межах фінансових можливостей |                |                |                |   |   | Не виконано                               |
| 2.                        | Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів  | Міська рада    | 2024 | В межах фінансових можливостей |                |                |                |   |   | Не виконано                               |
| 3.                        | Проведення інвентаризації земель комунальної власності                                                          | Міська рада    | 2024 | В межах фінансових можливостей |                |                |                |   |   | Виконано<br>34,4 тис.грн.                 |
| 4.                        | Проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів                                                  | Міська рада    | 2024 | В межах фінансових можливостей |                |                |                |   |   | Виконано<br>30,6 тис.грн.                 |
| 5.                        | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності                                   | Міська рада    | 2024 | В межах фінансових можливостей |                |                |                |   |   | Виконано (кошти суб'єктів господарювання) |
| <b>Разом:</b>             |                                                                                                                 |                |      | -                              | -              | -              | -              | - | - |                                           |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |         |         |         |   |       |   |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------|---------|---------|---|-------|---|-------------|
| <b>ОСВІТА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |         |         |         |   |       |   |             |
| 1.            | Ремонтно-реставраційні роботи з відновлення елементів фасадів пам'ятки архітектури ХІХст. садиби Терещенка в м.Андрушівка                                                                                                                         | Андрушівський ліцей №1 | 2024 | 69000,0 | 69000,0 | 69000,0 | - | -     | - | Не виконано |
| 2.            | Коригування та проведення комплексної експертизи проектно-кошторисної документації на об'єкт «Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури національного значення Палацу М.Терещенка по вул.Садова, 1 в м.Андрушівка Житомирської області » | Андрушівський ліцей №1 | 2024 | 555,0   | 555,0   | -       | - | 555,0 | - | Не виконано |

|    |                                                                                                                                                                |                               |      |          |         |         |   |        |   |                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------|---------|---------|---|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт харчоблоку (з облаштуванням у відповідності до технічної моделі "Базова кухня") | Андрушівський ліцей №1        | 2024 | 197,2    | 197,2   | -       | - | 197,2  | - | Виконано 197,2 тис.грн.                                                                    |
| 3. | Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) за адресою: м.Андрушівка, вул.Шкільна, 3                                                                 | Андрушівський ліцей №2        | 2024 | 13 674,0 | 13674,0 | 13674,0 | - | -      | - | Не виконано                                                                                |
| 4. | Капітальний ремонт покрівлі (приміщення колишнього закладу дошкільної освіти «Малютко») за адресою: м.Андрушівка, вул.Зазулінського, 3                         | Андрушівський ліцей №2        | 2024 | 2128,4   | 2128,4  | -       | - | 2128,4 | - | Виконано 2128,4 тис.грн.                                                                   |
| 5. | Капітальний ремонт харчоблоку із заміною обладнання                                                                                                            | Андрушівський ліцей №2        | 2024 | 1987,8   | 1987,8  | 1470,0  | - | 517,8  | - | Виконано 1987,8 тис.грн. (держ.бюджет – 1470,0 тис.грн., місцевий бюджет – 517,8 тис.грн.) |
|    | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт осередку для викладання навчального предмету «Захист України» в Андрушівському ліцеї №2   | Андрушівський ліцей №2        | 2024 | 47,3     | 47,3    | -       | - | 47,3   | - | Виконано 47,3 тис.грн.                                                                     |
|    | Облаштування осередку викладання навчального предмету «Захист України», виготовлення ПКД на кап. ремонт осередку                                               | Андрушівський ліцей №2        | 2024 | 2728,2   | 2728,2  | 2312,7  | - | 415,5  | - | Виконано 2728,2 тис.грн. (держ.бюджет – 2312,7, місцевий бюджет – 415,5 тис.грн.)          |
| 6. | Заміна вікон                                                                                                                                                   | Городківський ліцей           | 2024 | 400,0    | 400,0   | -       | - | 400, 0 | - | Виконано 99,0 тис.грн.                                                                     |
| 7. | Будівництво фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту                                                                                                | Антопільська гімназія         | 2024 | 2000,0   | 2000,0  | -       | - | 2000,0 | - | Не виконано                                                                                |
| 8. | Капітальний ремонт покрівлі ЗДО «Дзвіночок»                                                                                                                    | Андрушівський ЗДО «Дзвіночок» | 2024 | 2968,5   | 2968,5  | -       | - | 2968,5 | - | Виконано 1489,9 тис.грн.                                                                   |
|    | Виготовлення проектно-кошторисної документації на кап.ремонт санвузлів, технагляд                                                                              | Андрушівський ЗДО «Дзвіночок» | 2024 | 37,9     | 37,9    | -       | - | 37,9   | - | Виконано 37,9 тис.грн.                                                                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |      |         |         |         |   |       |   |                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------|---------|---------|---|-------|---|-------------------------|
|     | Придбання котла                                                                                                                                                                                                                                       | Андрушівський ЗДО «Дзвіночок» | 2024 | 52,0    | 52,0    | -       | - | 52,0  | - | Виконано 47,0 тис.грн.  |
|     | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальні роботи вимощення будівлі ЗДО «Дзвіночок»                                                                                                                                                 | Андрушівський ЗДО «Дзвіночок» | 2024 | 84,9    | 84,9    | -       | - | 84,9  | - | Виконано 84,9 тис.грн.  |
|     | Капітальний ремонт вимощення будівлі ЗДО «Дзвіночок»                                                                                                                                                                                                  | Андрушівський ЗДО «Дзвіночок» | 2024 | 952,6   | 952,6   | -       | - | 952,6 | - | Не виконано             |
|     | Капітальний ремонт огорожі території будівлі, входної групи з влаштуванням пандусу ЗДО «Дзвіночок»                                                                                                                                                    | Андрушівський ЗДО «Дзвіночок» | 2024 | 300,0   | 300,0   | -       | - | 300,0 | - | Виконано 300,0 тис.грн. |
| 9.  | Будівництво фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Нехворощанського ліцею Андрушівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25а в с. Нехворощ, Бердичівського району, Житомирської області    | Нехворощанський ліцей         | 2024 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | - | -     | - | Не виконано             |
|     | Реконструкція швидкосторуджувальної модульної споруди                                                                                                                                                                                                 | Нехворощанський ліцей         | 2024 | 750,3   | 750,3   | -       | - | 750,3 | - | Виконано 750,3 тис.грн. |
| 10. | Будівництво фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Бровківського ліцею Андрушівської міської ради за адресою: вул. Івана Франка. 6-а в с. Бровки Перші, Бердичівського району, Житомирської області | Бровківський ліцей            | 2024 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | - | -     | - | Не виконано             |
|     | Реконструкція швидкосторуджувальної модульної споруди                                                                                                                                                                                                 | Бровківський ліцей            | 2024 | 750,3   | 750,3   | -       | - | 750,3 | - | Виконано 750,3 тис.грн. |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      |                                |                 |                 |          |                |          |                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------|------------------------------------------|
| 11.           | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт (ліквідація наслідків аварійного стану) покрівлі Зарубинецького ліцею»                                                                                                                                        | Зарубинецький ліцей                                      | 2024 | 80,1                           | 80,1            | -               | -        | 80,1           | -        | Виконано 80,1 тис.грн.                   |
| 12.           | Поточний ремонт укриття                                                                                                                                                                                                                                                          | Навчальні заклади громади                                | 2024 | В межах фінансових можливостей |                 |                 |          |                |          | Виконано 1696,1 тис.грн. (ДНЗ Дзвіночок) |
| 13.           | Капітальний ремонт найпростішого укриття у підвальному приміщенні                                                                                                                                                                                                                | Андрушівський міський центр розвитку дитини «Дюймовочка» | 2024 | 1500,0                         | 1500,0          | -               | -        | 1500,0         | -        | Виконано 1498,7 тис.грн.                 |
|               | Виготовлення проектно- кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі харчоблоку                                                                                                                                                                                        | Андрушівський міський центр розвитку дитини «Дюймовочка» | 2024 | 199,7                          | 199,7           | -               | -        | 199,7          | -        | Виконано 199,7 тис.грн.                  |
| 14.           | Капітальний ремонт покрівлі їдальні                                                                                                                                                                                                                                              | Андрушівський ліцей №1                                   | 2024 | 1453,0                         | 1453,0          | -               | -        | 1453,0         | -        | Виконано 1426,5 тис.грн.                 |
| 15.           | Протипожежні заходи в навчальних закладах громади (виготовлення проектно-кошторисних документацій, улаштування систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей, системи передачі тривожних сповіщень, систем блискавкозахисту, обробка дерев'яних конструкцій) | Навчальні заклади громади                                | 2024 | В межах фінансових можливостей |                 |                 |          |                |          | Виконано 192,2 тис.грн.                  |
| <b>Разом:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |      | <b>127847,2</b>                | <b>127847,2</b> | <b>112456,7</b> | <b>-</b> | <b>15390,5</b> | <b>-</b> |                                          |

| КУЛЬТУРА |                                      |                          |      |        |        |   |   |        |   |             |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|------|--------|--------|---|---|--------|---|-------------|
| 1.       | Реконструкція даху клубу в с.Мостове | Міський будинок культури | 2024 | 2363,0 | 2363,0 | - | - | 2363,0 | - | Не виконано |

|               |                                                                                                                   |                          |      |                                |               |   |   |               |   |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------------|---------------|---|---|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху Андрушівського міського будинку культури | Міський будинок культури | 2024 | 100,0                          | 100,0         | - | - | 100,0         | - | Не виконано                                                                                     |
| 2.            | Покращення матеріально-технічного забезпечення та поточний ремонт приміщень закладів культури                     | Міський будинок культури | 2024 | В межах фінансових можливостей |               |   |   |               |   | Виконано 1347,0 тис.грн.<br>(місцевий бюджет – 812,6 тис.грн., грантові кошти – 534,4 тис.грн.) |
| <b>Разом:</b> |                                                                                                                   |                          |      | <b>2463,0</b>                  | <b>2463,0</b> | - | - | <b>2463,0</b> | - |                                                                                                 |

#### ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

|               |                                                                                                           |                                         |      |                                |              |   |   |              |   |                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------|--------------|---|---|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.            | Придбання медичної апаратури та обладнання                                                                | КНП «Андрушівська МЛ», КНП «Центр ПМСД» | 2024 | В межах фінансових можливостей |              |   |   |              |   | Виконано 1102,85 тис.грн.<br>(Місцевий бюджет – 500,0 тис.грн., власні кошти – 602,85 тис.грн.) |
| 2.            | Поточний ремонт приміщень закладів охорони здоров'я                                                       | КНП «Андрушівська МЛ», КНП «Центр ПМСД» | 2024 | В межах фінансових можливостей |              |   |   |              |   | Виконано 835,78 тис.грн. (власні кошти)                                                         |
| 3.            | Підключення Нехворощанського ФАПа до водогінної мережі                                                    | КНП «Центр ПМСД», КП «Комсервіс»        | 2024 | В межах фінансових можливостей |              |   |   |              |   | Виконано                                                                                        |
| 4.            | Придбання житла для медичних працівників                                                                  | КНП «Андрушівська МЛ», КНП «Центр ПМСД» | 2024 | В межах фінансових можливостей |              |   |   |              |   | Не виконано                                                                                     |
| 5.            | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради | КНП «Андрушівська МЛ»                   | 2024 | 592,6                          | 592,6        | - | - | 592,6        | - | Виконано 592,6 тис.грн.                                                                         |
| <b>Разом:</b> |                                                                                                           |                                         |      | <b>592,6</b>                   | <b>592,6</b> | - | - | <b>592,6</b> | - |                                                                                                 |

#### ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

|    |                                                                 |      |      |                                |  |  |  |  |  |             |
|----|-----------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|
| 1. | Проведення благоустрійних робіт на стадіоні ДЮСШ в м.Андрушівка | ДЮСШ | 2024 | В межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Не виконано |
|----|-----------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|

|         |                                                                                                                |      |      |                                |          |          |         |         |   |                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------|----------|----------|---------|---------|---|--------------------------|
| 2.      | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі спортивного комплексу за адресою м.Андрушівка, вул. Я.Мудрого,2 | ДЮСШ | 2024 | В межах фінансових можливостей |          |          |         |         |   | Виконано 5704,6 тис.грн. |
| 3.      | Улаштування системи пожежної сигналізації спортивного комплексу за адресою м.Андрушівка, вул. Я.Мудрого,2      | ДЮСШ | 2024 | 320,0                          | 320,0    | -        | -       | 320,0   | - | Виконано 110,0 тис.грн.  |
| Разом:  |                                                                                                                |      |      | 320,0                          | 320,0    | -        | -       | 320,0   | - |                          |
| ВСЬОГО: |                                                                                                                |      |      | 244664,7                       | 244664,7 | 171056,7 | 47183,6 | 26424,4 | - |                          |