

№ з/п	Перелік заходів	Виконавці	Термін виконання	Потреба в коштах на реалізацію заходу (тис.грн.)	Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2025 (тис. грн.)					
					Всього	у тому числі				Стан виконання заходів за I півріччя 2025 року
						Державний бюджет	Обласний бюджет	Місцевий бюджет	Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ										
1.	Придбання спецтехніки, обладнання та матеріалів	КП «Комсервіс»	2025	В межах фінансових можливостей						Виконується
2.	Придбання матеріалів та обладнання за рахунок коштів міжнародних партнерів (UNICEF)	КП «Комсервіс»	2025	В межах виділених коштів UNICEF						Виконується Отримано 2 генератори
3.	Проведення благоустрійних робіт на кладовищах, сміттєзвалищах та в населених пунктах громади	КП «Комсервіс»	2025	В межах фінансових можливостей						Виконується 5051,7 тис.грн.
4.	Проведення благоустрою земельної ділянки на території автостанції в м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2025	500,0	500,0	-	-	500,0	-	Виконується 5,1 тис.грн.
	Придбання двох насосів артезіанських 6SS 60/15K (двигун 26.5 кВт)	КП «Комсервіс»	2025	343,0	343,0	-	-	343,0	-	Виконано 275,0 тис.грн.
	Капітальний ремонт котельні з заміною котельного устаткування КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» по вул.Шкільна, 3 м.Андрушівка Бердичівського району, Житомирської області	КП «Комсервіс»	2025	1605,0	1605,0	-	-	1605,0	-	Виконано 868,4 тис.грн.
	Капітальний ремонт теплової ме-	КП «Комсервіс»	2025	1056,7	1056,7	-	-	1056,7	-	Виконано

	режі КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» по вул.Шкільна, 3 м.Андрушівка Бердичівського району, Житомирської області									1494,8 тис.грн.
	Капітальний ремонт гуртожитку по вул.Садова, 9 в м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2025	398,8	398,8	-	-	398,8	-	Виконано 377,9 тис.грн.
	Поточний ремонт водозливної системи гуртожитку по вул.Садова, 9 в м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2025	150,6	150,6	-	-	150,6	-	Виконано 150,6 тис.грн.
5.	Капітальний ремонт системи опалення в адмінприміщенні Яроповецького старостинського округу	Міська рада	2025	500,0	500,0	-	-	500,0	-	Не виконано
6.	Заміна вікон в адмінприміщенні Яроповецького старостинського округу	Міська рада	2025	500,0	500,0	-	-	500,0	-	Виконано 256,5 тис.грн.
	Виготовлення ПКД на об'єкт «Реконструкція нежитлових приміщень громадської будівлі за адресою м.Андрушівка, вул.Набережна, 14»	КП «Комсервіс»	2025	312,0	312,0	-	-	312,0	-	Виконано 312,0 тис.грн.
	Виготовлення ПКД на реконструкцію системи газопостачання по об'єкту м.Андрушівка, пл.Т.Г.Шевченка, 1	Міська рада	2025	50,8	50,8	-	-	50,8	-	Виконано 50,8 тис.грн.
7.	Поточний ремонт вуличного освітлення в населених пунктах Андрушівської міської територіальної громади	КП «Комсервіс»	2025	В межах фінансових можливостей						Виконується 60,7 тис.грн.
8.	Встановлення автобусних зупинок в населених пунктах громади	КП «Комсервіс»	2025	В межах фінансових можливостей						Виконується Придбано та встановлено 5 автобусних зупинок на суму 512,0 тис.грн.
9.	Облаштування поліцейської станції	Міська рада	2025	100,0	100,0	-	-	100,0	-	Виконано

ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ БУДІВНИЦТВО										
1.	Проведення поточного ремонту комунальних доріг в населених пунктах Андрушівської міської територіальної громади	КП «Комсервіс»	2025	7000,0	7000,0	-	-	7000,0	-	Виконується 1353,9 тис.грн.
2.	Реконструкція гідропоруди на р.Гуйва по вул.Благовіщенська в м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2025	6000,0	6000,0	-	-	6000,0	-	Не виконано
Разом:				13000,0	13000,0	-	-	13000,0	-	

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ					
1.	Проведення земельних торгів у формі аукціону на земельні ділянки комунальної власності	Міська рада	2025	В межах фінансових можливостей	Не виконано

2.	Проведення нормативної грошової оцінки земель несільсько-господарського призначення за межами населених пунктів	Міська рада	2025	В межах фінансових можливостей					Не виконано
3.	Проведення інвентаризації земель комунальної власності	Міська рада	2025	В межах фінансових можливостей					Виконується 16,4 тис.грн.
4.	Проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів	Міська рада	2025	В межах фінансових можливостей					Не виконано
	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	Міська рада	2025	В межах фінансових можливостей					Виконується 24,3 тис.грн.
Разом:			-	-	-	-	-	-	

ОСВІТА										
1.	Капітальний ремонт харчоблоку	Андрушівський ліцей №1	2025	16000,0	16000,0	14400,0	-	1600,0	-	Не виконано
2.	Капітальний ремонт харчоблоку	Андрушівський ліцей №2	2025	9568,8	9568,8	1987,8	-	7581,0	-	Виконується 5144,4 тис.грн. (3156,6 тис.грн. – з місцевого бюджету; 1987,8 тис.грн. – з державного бюджету)
3.	Капітальний ремонт даху харчоблоку	Андрушівський ліцей №2	2025	3300,0	3300,0	-	-	3300,0	-	Виконано
4.	Капітальний ремонт вхідної групи будівлі Андрушівського ліцею №2	Андрушівський ліцей №2	2025	896,0	896,0	-	-	896,0	-	Виконано 895,2 тис.грн.
	Капітальний ремонт покрівлі вхідної групи головного корпусу Андрушівського ліцею №2 Андрушівської міської ради за адресою м.Андрушівка, вул.Шкільна, 3	Андрушівський ліцей №2	2025	1400,0	1400,0	-	-	1400,0	-	Виконується
	Капітальний ремонт прибудинкової території Андрушівського ліцею №2 Андрушівської міської ради за адресою м.Андрушівка,	Андрушівський ліцей №2	2025	1500,0	1500,0	-	-	1500,0	-	Виконується

14.	Ремонт приміщень закладу та їх облаштування за рахунок коштів міжнародних партнерів (UNICEF)	Андрушівський ЗДО «Сонечко»	2025	В межах виділених коштів UNICEF					Виконується Проведено ремонт приміщення садочка
15.	Протипожежні заходи в навчальних закладах громади (виготовлення проектно-кошторисних документацій, улаштування систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей, системи передачі тривожних сповіщень, систем блискавкозахисту, обробка дерев'яних конструкцій)	Навчальні заклади громади	2025	В межах фінансових можливостей					Виконується
Разом:				36000,0	36000,0	17100,0	-	18900,0	-

КУЛЬТУРА										
1.	Капітальний ремонт даху міського будинку культури	Міський будинок культури	2025	3700,0	3700,0	-	-	3700,0	-	Не виконано
2.	Покращення матеріально-технічного забезпечення та поточний ремонт приміщень закладів культури	Міський будинок культури	2025	В межах фінансових можливостей					Виконується 237,7 тис.грн.	
Разом:				3700,0	3700,0	-	-	3700,0	-	

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я										
1.	Придбання медичної апаратури та обладнання	КНП «Андрушівська МЛ», КНП «Центр ПМСД»	2025	В межах фінансових можливостей					Виконується Придбано цифровий рентгенапарат 2,3 млн.грн. (2 млн.грн. – кошти місцевого бюджету; 0,3 млн.грн. – власні кошти МЛ)	
2.	Поточний ремонт приміщень закла-	КНП «Андру-	2025	В межах фінансових можливостей					Виконується	

	дів охорони здоров'я	шівська МЛ», КНП «Центр ПМСД»								111,4 тис.грн. (100,0 тис.грн. – субвенція з обласного бюджету, 11,4 – власні кошти МЛ
Разом:				-	-	-	-	-	-	

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ										
2.	Капітальний ремонт частини примі- щень ДЮСШ (сан.вузли, душові)	ДЮСШ	2025	1100,0	1100,0	-	-	1100,0	-	Виконано 1018,4 тис.грн.
Разом:				1100,0	1100,0	-	-	1100,0	-	
ВСЬОГО:							-			