

№ з/п	Перелік заходів	Виконавці	Термін виконання	Потреба в коштах на реалізацію заходу (тис.грн.)	Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2025 (тис. грн.)					
					Всього	у тому числі				Стан виконання заходів за 2025 рік
						Державний бюджет	Обласний бюджет	Місцевий бюджет	Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ										
1.	Придбання спецтехніки, обладнання та матеріалів	КП «Комсервіс»	2025	В межах фінансових можливостей						Виконано 636,7 тис.грн. Причіп тракторний - 310,0 тис.грн., бензопили, бензокоси, шини – 326,7 тис.грн.
2.	Придбання матеріалів та обладнання за рахунок коштів міжнародних партнерів (UNICEF)	КП «Комсервіс»	2025	В межах виділених коштів UNICEF						Виконано Отримано 2 генератори
3.	Проведення благоустрійних робіт на кладовищах, сміттєзвалищах та в населених пунктах громади	КП «Комсервіс»	2025	В межах фінансових можливостей						Виконано 9698,6 тис.грн.
4.	Проведення благоустрою земельної ділянки на території автостанції в м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2025	500,0	500,0	-	-	500,0	-	Виконано 653,3 тис.грн.
5.	Придбання двох насосів артезіанських 6SS 60/15K (двигун 26.5 кВт)	КП «Комсервіс»	2025	343,0	343,0	-	-	343,0	-	Виконано 275,0 тис.грн.
6.	Капітальний ремонт котельні з заміною котельного устаткування КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» по вул.Шкільна, 3 м.Андрушівка Бердичівського ра-	КП «Комсервіс»	2025	1605,0	1605,0	-	-	1605,0	-	Виконано 868,4 тис.грн.

	йону, Житомирської області									
7.	Капітальний ремонт теплової мережі КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» по вул.Шкільна, 3 м.Андрушівка Бердичівського району, Житомирської області	КП «Комсервіс»	2025	1056,7	1056,7	-	-	1056,7	-	Виконано 1494,8 тис.грн.
8.	Капітальний ремонт гуртожитку по вул.Садова, 9 в м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2025	398,8	398,8	-	-	398,8	-	Виконано 377,9 тис.грн.
9.	Поточний ремонт водозливної системи гуртожитку по вул.Садова, 9 в м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2025	150,6	150,6	-	-	150,6	-	Виконано 150,6 тис.грн.
10.	Капітальний ремонт системи опалення в адмінприміщенні Яроповецького старостинського округу	Міська рада	2025	500,0	500,0	-	-	500,0	-	Не виконано
11.	Заміна вікон в адмінприміщенні Яроповецького старостинського округу	Міська рада	2025	500,0	500,0	-	-	500,0	-	Виконано 256,5 тис.грн.
12.	Виготовлення ПКД на об'єкт «Реконструкція нежитлових приміщень громадської будівлі за адресою м.Андрушівка, вул.Набережна, 14»	КП «Комсервіс»	2025	312,0	312,0	-	-	312,0	-	Виконано 312,0 тис.грн.
13.	Виготовлення ПКД на реконструкцію системи газопостачання по об'єкту м.Андрушівка, пл.Т.Г.Шевченка, 1	Міська рада	2025	50,8	50,8	-	-	50,8	-	Виконано 50,8 тис.грн.
14.	Реконструкція комерційного вузла обліку газу теплогенераторної Андрушівської міської ради	Міська рада	2025	103,0	103,0	-	-	103,0	-	Виконано 103,0 тис.грн.
15.	Поточний ремонт вуличного освітлення в населених пунктах Андрушівської міської територіальної громади	КП «Комсервіс»	2025	В межах фінансових можливостей						Виконано 169,6 тис.грн.
16.	Встановлення автобусних зупинок в населених пунктах громади	КП «Комсервіс»	2025	В межах фінансових можливостей						Виконано Придбано 5 автобусних зупинок на суму 512,0 тис.грн.
17.	Облаштування поліцейської станції	Міська рада	2025	100,0	100,0	-	-	100,0	-	Виконано

	технікою та меблями									44,0 тис.грн.
18.	Будівництво модульного містечка	КП «Комсервіс»	2025	25000,0	25000,0	-	-	-	25000,0	Виконано 14 759,5 тис.грн.
19.	Виготовлення правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності	Міська рада	2025	В межах фінансових можливостей						Не виконано
20.	Облаштування елементів доступності по вул.Житомирська, вул.Київська, вул.Зазулінського в м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2025	В межах фінансових можливостей						Не виконано
21.	Виготовлення містобудівної документації (комплексний план просторового розвитку, топографо-геодезична підоснова, генеральний план)	Міська рада	2025	9000,0	9000,0	8100,0	-	900,0	-	Не виконано
Разом:				39619,9	39619,9	8100,0	-	6519,9	25000,0	

ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ БУДІВНИЦТВО

1.	Проведення поточного ремонту комунальних доріг в населених пунктах Андрушівської міської територіальної громади	КП «Комсервіс»	2025	7000,0	7000,0	-	-	7000,0	-	Виконано 6398,0 тис.грн.
2.	Реконструкція гідропоруди на р.Гуйва по вул.Благовіщенська в м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2025	6000,0	6000,0	-	-	6000,0	-	Виконано 3960,1 тис.грн.
Разом:				13000,0	13000,0	-	-	13000,0	-	

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

1.	Проведення земельних торгів у формі аукціону на земельні ділянки комунальної власності	Міська рада	2025	В межах фінансових можливостей						Не виконано
2.	Проведення нормативної грошової оцінки земель несільсько-господарського призначення за межами населених пунктів	Міська рада	2025	В межах фінансових можливостей						Не виконано

3.	Проведення інвентаризації земель комунальної власності	Міська рада	2025	В межах фінансових можливостей						Виконано 69,3 тис.грн.
4.	Проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів	Міська рада	2025	В межах фінансових можливостей						Виконано 250,0 тис.грн.
5.	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	Міська рада	2025	В межах фінансових можливостей						Виконано 36,7 тис.грн.
Разом:				-	-	-	-	-	-	

ОСВІТА										
1.	Капітальний ремонт харчоблоку	Андрушівський ліцей №1	2025	16000,0	16000,0	14400,0	-	1600,0	-	Не виконано
2.	Капітальний ремонт харчоблоку	Андрушівський ліцей №2	2025	9568,8	9568,8	1987,8	-	7581,0	-	Виконано 6519,1 тис.грн. (4531,3 тис.грн. – з місцевого бюджету; 1987,8 тис.грн. – з державного бюджету)
3.	Капітальний ремонт даху харчоблоку	Андрушівський ліцей №2	2025	3300,0	3300,0	-	-	3300,0	-	Виконано 2830,4 тис.грн.
4.	Капітальний ремонт фасаду будівлі харчоблоку Андрушівського ліцею №2 за адресою м.Андрушівка, вул.Шкільна, 3	Андрушівський ліцей №2	2025	1619,0	1619,0	-	-	1619,0	-	Виконано 1233,2 тис.грн.
5.	Капітальний ремонт вхідної групи будівлі Андрушівського ліцею №2	Андрушівський ліцей №2	2025	896,0	896,0	-	-	896,0	-	Виконано 895,2 тис.грн.
6.	Капітальний ремонт покрівлі вхідної групи головного корпусу Андрушівського ліцею №2 Андрушівської міської ради за адресою м.Андрушівка, вул.Шкільна, 3	Андрушівський ліцей №2	2025	1600,0	1600,0	-	-	1600,0	-	Виконано 500,0 тис.грн.
7.	Капітальний ремонт елементів благоустрою території Андрушівського ліцею №2 Андрушівської міської ради за адресою м.Андрушівка, вул.Шкільна, 3	Андрушівський ліцей №2	2025	1600,0	1600,0	-	-	1600,0	-	Виконано 1237,4 тис.грн.
8.	Придбання навчального кабінету	Андрушівський	2025	4948,2	4948,2	4453,3	-	494,9	-	Виконано

	(STEM-лабораторії)	ліцей №2								4948,2 тис.грн. (494,3 тис.грн. – з місцевого бюджету; 4453,3 тис.грн. – з державного бюджету)
9.	Придбання шкільного автобуса	Андрушівський ліцей №2	2025	3400,0	3400,0	-	-	3400,0	-	Виконано 3,4 млн.грн. (1,2 – місцевий бюджет; 2,2 – державний бюджет)
10.	Капітальний ремонт з нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок приміщення без заміни функціонального призначення та невтручання в несучі конструкції	Андрушівський ліцей №2	2025	445,6	445,6	-	-	445,6	-	Виконано 418,4 тис.грн.
11.	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівлі та приміщень будівлі прибудови в-1 Андрушівського ліцею №2	Андрушівський ліцей №2	2025	302,5	302,5	-	-	302,5	-	Виконано 302,5 тис.грн.
12.	Ремонт приміщень ліцею та їх облаштування за рахунок коштів міжнародних партнерів (UNICEF)	Андрушівський ліцей №2	2025	В межах виділених коштів UNICEF					Виконано Ремонт головного корпусу ліцею, облаштування меблями. Орієнтовна вартість – 60,0 млн.грн.	
13.	Капітальний ремонт даху	Зарубинецький ліцей	2025	2400,0	2400,0	-	-	2400,0	-	Не виконано
14.	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівлі будівлі Городківського ліцею	Городківський ліцей	2025	175,0	175,0	-	-	175,0	-	Виконано 175,0 тис.грн.
15.	Капітальний ремонт огорожі ЗДО «Дзвіночок»	Андрушівський ЗДО «Дзвіночок»	2025	В межах фінансових можливостей					Виконано 660,8 тис.грн.	
16.	Придбання та встановлення дитячого майданчика на території ЗДО «Дзвіночок»	Андрушівський ЗДО «Дзвіночок»	2025	В межах фінансових можливостей					Виконано 1000,0 тис.грн. - інші джерела	
17.	Капітальний ремонт харчоблоку	Андрушівський МЦРД	2025	3000,0	3000,0	2700,0	-	300,0	-	Не виконано

		«Дюймовочка»								
18.	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт котельні із заміною котлів в Андрушівському МЦРД «Дюймовочка»	Андрушівський МЦРД «Дюймовочка»	2025	150,0	150,0	-	-	150,0	-	Виконано 150,0 тис.грн.
19.	Капітальний ремонт благоустрою Андрушівського ЗДО «Дзвіночок» Андрушівської міської ради за адресою м.Андрушівка, вул.Корольова, 4а	Андрушівський ЗДО «Дзвіночок»	2025	1200,0	1200,0	-	-	1200,0	-	Виконано 1198,2 тис.грн.
20.	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху	Андрушівський ЗДО «Сонечко»	2025	200,0	200,0	-	-	200,0	-	Не виконано
21.	Ремонт приміщень закладу та їх облаштування за рахунок коштів міжнародних партнерів (UNICEF)	Андрушівський ЗДО «Дзвіночок»	2025	В межах виділених коштів UNICEF					Виконано Проведено ремонт приміщення садочка	
22.	Ремонт приміщень закладу та їх облаштування за рахунок коштів міжнародних партнерів (UNICEF)	Андрушівський МЦРД «Дюймовочка»	2025	В межах виділених коштів UNICEF					Виконано Проведено ремонт підвального приміщення (3,1 млн.грн.)	
23.	Ремонт приміщень закладу та їх облаштування за рахунок коштів міжнародних партнерів (UNICEF)	Андрушівський ЗДО «Сонечко»	2025	В межах виділених коштів UNICEF					Виконано Проведено ремонт приміщення садочка	
24.	Протипожежні заходи в навчальних закладах громади (виготовлення проектно-кошторисних документів, улаштування систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей, системи передачі тривожних сповіщень, систем блискавкозахисту, обробка дерев'яних конструкцій)	Навчальні заклади громади	2025	В межах фінансових можливостей					Виконано 275,4 тис.грн.	
Разом:				50805,1	50805,1	23541,1	-	27264,0	-	

КУЛЬТУРА

1.	Капітальний ремонт даху міського будинку культури	Міський будинок культури	2025	3700,0	3700,0	-	-	3700,0	-	Не виконано
----	---	--------------------------	------	--------	--------	---	---	--------	---	--------------------

2.	Покращення матеріально-технічного забезпечення та поточний ремонт приміщень закладів культури	Міський будинок культури	2025	В межах фінансових можливостей						Виконано 854,7 тис.грн. (301,8 тис.грн. – з місцевого бюджету, 552,2 тис.грн. – інші джерела)
Разом:				3700,0	3700,0	-	-	3700,0	-	

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

1.	Придбання медичної апаратури та обладнання	КНП «Андрушівська МЛ», КНП «Центр ПМСД»	2025	В межах фінансових можливостей						Виконано 2339,8 тис.грн. Придбано цифровий рентген-апарат 2,3 млн.грн. (2 млн.грн. – кошти місцевого бюджету; 0,3 млн.грн. – власні кошти МЛ), 39,8 тис.грн. – камера для зберігання стерильних виробів (власні кошти).
2.	Поточний ремонт приміщень закладів охорони здоров'я	КНП «Андрушівська МЛ», КНП «Центр ПМСД»	2025	В межах фінансових можливостей						Виконано 715,6 тис.грн. (100,0 тис.грн. – субвенція з обласного бюджету, 615,6 тис.грн. – інші джерела).
Разом:				-	-	-	-	-	-	

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

1.	Капітальний ремонт частини приміщень ДЮСШ (сан.вузли, душові)	ДЮСШ	2025	1100,0	1100,0	-	-	1100,0	-	Виконано 1018,4 тис.грн.
Разом:				1100,0	1100,0	-	-	1100,0	-	
ВСЬОГО:							-			