

**Основні напрями діяльності
та заходи по їх реалізації у 2026 році**

№ з/п	Перелік заходів	Виконавці	Термін виконання	Потреба в коштах на реалізацію заходу (тис.грн.)	Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2026 (тис. грн.)					
					Всього	у тому числі				
						Державний бюджет	Обласний бюджет	Місцевий бюджет	Інші джерела фінансування	Стан виконання заходів за I півріччя 2026 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ										
1.	Придбання спецтехніки, обладнання та матеріалів	КП «Комсервіс»	2026	500,0	500,0	-	-	500,0	-	Виконується. Придбано косарку на суму 68,0 тис.грн.
2.	Проведення благоустрійних робіт на кладовищах, сміттєзвалищах та в населених пунктах громади	КП «Комсервіс»	2026	5000,0	5000,0	-	-	5000,0	-	Виконується. Проведено благоустрійних робіт на суму 7700,0 тис.грн.
3.	Проведення благоустрою земельної ділянки на території автостанції в м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2026	300,0	300,0	-	-	300,0	-	Не виконано
4.	Поточний ремонт вуличного освітлення в населених пунктах Андрушівської міської територіальної громади	КП «Комсервіс»	2026	200,0	200,0	-	-	200,0	-	Виконується 52,2 тис.грн.
5.	Облаштування поліцейських станцій та забезпечення роботи поліцейських офіцерів громади	Міська рада	2026	100,0	100,0	-	-	100,0	-	Закуплена комп'ютерна техніка (3 ПОГ), проведено поточний ремонт (2 ПОГ) 98,0 тис.грн.
6.	Придбання та встановлення робочої станції для оформлення та видачі посвідчення водія і державної реєстрації транспортних засобів	Міська рада	2026	1000,0	1000,0	-	-	1000,0	-	Не виконано
7.	Будівництво модульного містечка в м.Андрушівка по вул.Заводська	КП «Комсервіс»	2026	25000,0	25000,0	-	-	-	25000,0	Виконується. Триває будівництво.

										Проведено робіт на суму 13498,0 тис.грн.
8.	Реконструкція нежитлових приміщень громадської будівлі за адресою м.Андрушівка, вул.Набережна, 14	КП «Комсервіс»	2026	12000,0	12000,0	-	-	-	12000,0	Не виконано
9.	Придбання службового житла	Міська рада	2026	1000,0	1000,0	-	-	1000,0	-	Не виконано
11.	Виготовлення правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності	Міська рада	2026	50,0	50,0	-	-	50,0	-	Виконується
13.	Виготовлення містобудівної документації (комплексний план просторового розвитку, топографо-геодезична підоснова, генеральний план)	Міська рада	2026	10000,0	10000,0	9000,0	-	1000,0	-	Не виконано
Разом:				55150	55150	9000		9150	37000	

ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ БУДІВНИЦТВО

1.	Проведення капітального та поточного ремонту комунальних доріг в населених пунктах Андрушівської міської територіальної громади	КП «Комсервіс»	2026	16000,0	16000,0	-	-	16000,0	-	Проведено ремонтні роботи на суму 12776,0 тис.грн.
2.	Будівництво мосту через р.Гуйва по вул.І.Огієнка в м.Андрушівка	КП «Комсервіс»	2026	120000,0	120000,0	-	-	-	120000,0	Не виконано
Разом:				136000,0	136000,0	-	-	16000,0	120000,0	

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

1.	Проведення земельних торгів у формі аукціону на земельні ділянки комунальної власності	Міська рада	2026	100,0	100,0	-	-	100,0	-	Проведено 1 аукціон
2.	Проведення інвентаризації земель комунальної власності	Міська рада	2026	100,0	100,0	-	-	100,0	-	Проведено інвентаризацію 7 ділянок на суму 70,0 тис.грн.
3.	Проведення нормативно-грошової оцінки земель старостинських округів (в межах та за межами	Міська рада	2026	100,0	100,0	-	-	100,0	-	Не виконано

	населених пунктів)									
4.	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	Міська рада	2026	100,0	100,0	-	-	100,0	-	Проведено експертну грошову оцінку 1 земельної ділянки. 12,0 тис.грн.
Разом:				400,0	400,0	-	-	400,0	-	

ОСВІТА										
1.	Ремонтно-реставраційні роботи з відновлення елементів фасадів пам'ятки архітектури ХІХст. садиби Терещенка в м.Андрушівка	Андрушівський ліцей №1	2026	180000,0	180000,0	-	-	-	180000,0	Не виконано
2.	Капітальний ремонт харчоблоку	Андрушівський ліцей №1	2026	16000,0	16000,0	14400,0	-	1600,0	-	Не виконано
3.	Капітальний ремонт покрівлі та приміщень будівлі прибудови в-1 Андрушівського ліцею №2	Андрушівський ліцей №2	2026	13362,0	13362,0	-	-	13362,0	-	Тривають ремонтні роботи
4.	Капітальний ремонт приміщення Андрушівського ліцею №2	Андрушівський ліцей №2	2026	1500,0	1500,0	-	-	1500,0	-	Виконано. 1500,0 тис.грн.
5.	Нове будівництво захисної споруди (протирадіаційного укриття) Андрушівського ліцею №2	Андрушівський ліцей №2	2026	13500,0	13500,0	12150,0	-	1350,0	-	Не виконано
6.	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) ліцею №2 по вул.Зазулінського, 7б	Андрушівський ліцей №2	2026	12036,0	12036,0	-	-	12036,0	-	Не виконано
7.	Капітальний ремонт харчоблоку ліцею №2 по вул.Шкільна, 3	Андрушівський ліцей №2	2026	2023,0	2023,0	-	-	2023,0	-	Виконано. 1824,9 тис.грн.
8.	Придбання шкільного автобуса	Андрушівський ліцей №2	2026	3400,0	3400,0	2200,0	-	1200,0	-	Виконується. Виділено співфінансування в сумі 500,0 тис.грн.
9.	Капітальний ремонт даху Зарубинецького ліцею	Зарубинецький ліцей	2026	3090,0	3090,0	-	-	3090,0	-	Виконується. Тривають ремонтні роботи. 540,0 тис.грн.

10.	Капітальний ремонт покрівлі будівлі Городківського ліцею	Городківський ліцей	2026	3000,0	3000,0	-	-	3000,0	-	Не виконано
11.	Капітальний ремонт стелі спортивного залу Нехворощанського ліцею	Нехворощанський ліцей	2026	980,0	980,0	-	-	980,0	-	Виконано. 625,5 тис.грн.
12.	Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, м.Андрушівка, вул.Київська, 9	КЗПО «Будинок дитячої творчості»	2026	2100,0	2100,0	-	-	2100,0	-	Не виконано
13.	Капітальний ремонт харчоблоку	Андрушівський МЦРД «Дюймовочка»	2026	3200,0	3200,0	2880,0	-	320,0	-	Не виконано
14.	Капітальний ремонт котельні із заміною котлів	Андрушівський МЦРД «Дюймовочка»	2026	5367,0	5367,0	-	-	5367,0	-	Виконується
15.	Капітальний ремонт (заходи енергозбереження)	Андрушівський МЦРД «Дюймовочка»	2026	12200,0	12200	-	-	-	12200,0	Не виконано
16.	Капітальний ремонт частини будівлі Андрушівського МЦРД «Дюймовочка»	Капітальний ремонт частини будівлі Андрушівського МЦРД «Дюймовочка»	2026	5000,0	5000,0	-	-	5000,0	-	Не виконано. Розробляється ПКД
17.	Капітальний ремонт благоустрою ЗДО «Дзвіночок»	Андрушівський ЗДО «Дзвіночок»	2026	320,0	320,0	-	-	320,0	-	Виконано. 317,7 тис.грн.
18.	Поточний ремонт укриття ЗДО «Дзвіночок»	Андрушівський ЗДО «Дзвіночок»	2026	432,0	432,0	-	-	432,0	-	Виконано. 432,0 тис.грн.
19.	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) нежитлової будівлі за адресою м.Андрушівка, вул.Київська, 9	КЗПО «Будинок дитячої творчості» АМР	2026	12000,0	12000,0	-	-	12000,0	-	Не виконано
20.	Будівництво нової школи в м.Андрушівка по вул.Житомирська	Міська рада	2026	190000,0	190000,0	-	-	-	190000,0	Не виконано
21.	Ремонт приміщень закладу та їх облаштування за рахунок коштів	Андрушівський ліцей №2	2026	В межах виділених коштів UNESCO						Не виконано

	міжнародних партнерів (UNESCO)									
22.	Ремонт приміщень закладу та їх облаштування за рахунок коштів міжнародних партнерів (UNESCO)	Андрушівський МЦРД «Дюймовочка»	2026	В межах виділених коштів UNESCO						Проведено поточний ремонт харчоблоку, замінено вікна, двері, підлога у кімнатах, труби води та каналізації, сантехніка, зроблена підвісна стеля
Разом:				479510	479510	31630	-	65680	382200	

КУЛЬТУРА										
1.	Реставрація покрівлі пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі Андрушівського міського будинку культури за адресою: вул.Садова, 2 м.Андрушівка	Міський будинок культури	2026	11777,0	11777,0	-	-	11777,0	-	Виконується. Тривають ремонтні роботи
2.	Покращення матеріально-технічного забезпечення та поточний ремонт приміщень закладів культури	Міський будинок культури	2026	500,0	500,0	-	-	-	500,0	Проведено ремонтних робіт на суму 11,7 тис.грн., покращено матеріально-технічну базу закладів на 137,9 тис.грн.
Разом:				12227,0	12227,0	-	-	11777,0	500,0	

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я										
1.	Придбання медичної апаратури та обладнання	КНП «Андрушівська МЛ», КНП «Центр ПМСД»	2026	2500,0	2500,0	-	-	-	2500,0	Придбано 1 одиницю обладнання на суму 640,0 тис.грн. (440,0 – місцевий бюджет, 200,0 – власні кошти)
2.	Поточний ремонт приміщень закладів охорони здоров'я	КНП «Андрушівська МЛ», КНП «Центр ПМСД»	2026	500,0	500,0	-	-	-	500,0	Не виконано
3.	Капітальний ремонт хірургічного	КНП «Андру-	2026	4000,0	4000,0	-	-	2000,0	2000,0	Виготовлено ПКД –

	відділення	шівська МЛ»								172,4 тис.грн.
4.	Придбання житла для медичних працівників	КНП «Андрушівська МЛ», КНП «Центр ПМСД»	2026	1000,0	1000,0	-	-	-	1000,0	Не виконано
5.	Капітальний ремонт протирадіаційного укриття КНП "Андрушівська міська лікарня" Андрушівської міської ради за адресою: м.Андрушівка, вул.Героїв Чорнобиля, 34	КНП «Андрушівська МЛ»	2026	28000,0	28000,0	25200,0	-	2800,0	-	Не виконано
Разом:				36000	36000	25200	-	4800	6000	

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ										
1.	Благоустрій території стадіону в м.Андрушівка	ДЮСШ	2026	1000,0	1000,0	-	-	-	1000,0	Проведено благоустрій території стадіону власними силами ДЮСШ без залучення фінансування
Разом:				1000,0	1000,0	-	-	-	1000,0	
ВСЬОГО:				720287	720287	65830	-	107807	546700	